

## 伊春市医院图纸不符问题汇总

### 门诊大楼

- 1 大厅中庭上方防火卷帘现场未做;
- 2 防火门现场缺少甲级 18 樘、乙级 45 樘未做。且疏散通道已有防火门上方墙体耐火等级不足缺少防火门身份信息及闭门器顺序器;
- 3 室外梯位置需封堵窗 15 扇;
- 4 防火窗未做 11 扇未做;
- 5 救援窗未做 34 扇;
- 6 室外楼梯梯段角度大于 45 度, 疏散楼梯平台尺寸与设计不符;
- 7 灭火器配备 ABC4 型, 等级不足;
- 8 现场部分房间功能与图纸不符;

### 发热门诊楼

- 1 防火门缺少乙级 18 樘, 丙级 1 樘; 已有防火门缺少身份信息及顺序器等
- 2 救援窗 12 扇未做;
- 3 室外疏散楼梯未做;
- 4 南侧缺少室内疏散楼梯一部;
- 5 灭火器配备 ABC4 型, 等级不足;
- 6 水泵房缺少第二出口, 及室外混凝土疏散楼梯一部; 水泵房缺少挡水板;

**图纸：**

消防水池的问题？涉及室外栓在哪取水的问题？

高位水箱流量开关的字样？

建筑图住院处说明有一处“铁林小学”？

门诊大楼防火卷帘的联动控制？

通道处常开防火门的问题，是否增设电动闭门器及消控室增设防火门

监控设备问题？



# 门诊大楼

共性问题：喷淋系统未做，报警系统未做（主机加装回路板），防火门监控未做，电气火灾监控未做，电源监控未做，室外栓及水泵接合器未做，应急照明导线均敷设在塑料线槽内，灯具位置与图纸均不符（我方虽已采集信息但建议从新布置管线设备），新增加消火栓位置与图纸相符。

## 五层

序号	位置	数量	名称	整改方式
1	5 轴	1	消火栓	加装
2	6 轴走廊	1	消火栓	加装
3	12 轴走廊	1	消火栓	加装
4	16-17 轴楼梯间	1	消火栓	位置错误（移位）
5	18、39、47 轴	3	消火栓	加装
6	27、30 轴	2	消火栓	加装
7	34-35、30-31、25、14 轴	4	多信息符合标志	加装
8	32 轴	1	壁灯	加装
9	32 轴	1	疏散指示	加装
10	信息中心	1	吸顶应急灯	加装
11	27、25、22、20-21 轴	4	应急双面双向疏散指示	加装
12	21 轴	2	安全出口	加装
13	2、6、9、12、20、	5	应急壁灯	加装
14	17-18 轴	1	应急灯	加装
15	15-16 楼梯间	1	应急灯	加装
16	46 轴外侧	1	多信息复合灯具	加装
17	6-7 轴楼梯间	1	应急灯	加装（楼梯结构与实际不符）
18	5 轴下楼梯	1	应急灯	加装
19	13 轴-5-6 轴	2	应急灯	加装
20	13 轴-5-6 轴	2	楼层标志灯	加装
21	4-5 轴	1	应急灯	加装
22	44-45、38-39 轴	2	多信息复合灯具	加装
23	36-38 轴	1	应急灯	加装
24	45-46 轴楼梯间	1	应急灯	加装
25	38 轴	1	楼层显示	加装
26	38 轴	2	安全出口和应急灯	加装
27	M 轴处	1	多信息复合灯具	加装

## 四层

序号	位置	数量	名称	整改方式
1	12、5、6 轴	1	消火栓	加装
2	18、30、39、至 C 轴、46	1	消火栓箱单栓小箱	加装



3	50-51, 44-45, 14-15	1	复合灯具	加装
4	41, 45-46, 1 轴	2	灯具	加装
5	45-46 轴	1	安全出口	加装
6	45-46 轴	1	壁灯	加装
7	45-46 轴	1	楼层显示	加装
8	36-38 轴	1	楼层显示	加装
9	34-35 轴	1	灯具	加装
10	32 轴	1	灯具	加装
11	26 轴	1	疏散指示	改为右指
12	20-23 轴	1	应急灯	加装
13	12 轴	1	壁灯	加装
14	9 轴	1	壁灯	加装
15	15-18 轴	1	灯具	加装
16	6-7 轴	3	灯具	加装（机构与实际不符）
17	5-6 轴	3	灯具	加装
18	5-6 轴	1	楼层显示	加装
19	2 轴	1	壁灯	加装
20	4-5 轴	1	多信息符合	加装
21	4-7 轴			结构与图纸不符
22	现场线槽			塑料线改



### 三层

序号	位置	数量	名称	整改方式
1	18, 30, 39, 46, 12,	5	消火栓	加装
2	48 轴玻璃钢隔断外侧	2 套	灯具、疏散	加装
3	45-46 轴楼梯间及外侧	2 套	疏散及壁灯	加装
4	43 轴, 40 疏散走道	2	疏散指示	改到对面墙体上
5	34-39 轴	1	灯具	加装
6	34-39 轴缓台处	2	疏散灯具	加装
7	34-39 轴	1	应急照明箱	加装

8	30-33 轴	1	灯具	面做另一面
9	2-5 轴	1	灯具	加装
10	5-7 轴	1	灯具	加装
11	5-7 轴楼梯换台处	2	疏散指示	加装
12	12 轴, 9 轴	2	壁灯	加装
13	14-15 轴	1	多信息复合	加装
14	15-16 轴	1	灯具	加装

## 二层

序号	位置	数量	名称	整改方式
1	39 轴, 46 轴	2	消火栓	加
2	15-16 轴	1	灯具	加装
3	14-15 轴	2	灯具及复合灯具	加装
4	9 轴 12 轴	1	灯具	加装
5	4-6 轴及楼梯间	2	灯具	加装
6	2 轴	1	灯具	加装
7	51-H	1	疏散指示	改方向
8	M 轴	1	应急灯	加装
9	M-K 轴	1	复合灯具	加装
10	C 轴-50 轴	2	疏散灯具	加装
11	49-K 轴	1	疏散指示	换
12	46-48 轴	1	疏散指示	换双面单向
13	46-44 轴及楼梯口	2	灯具	加装
14	40 轴 45 轴	1	灯具	加装
15	36 轴半-39 轴	1	灯具	加装
16	36-38 轴	1	楼层显示	加装

## 一层

序号	位置	数量	名称	整改方式
1	46 轴, 39 轴	2	消火栓箱	加装
2	5-6 轴	1	灯具	加装
3	4-5 轴	1	消火栓	加装
4	36-39 轴	3	疏散及应急灯	加装 (未做出口)
5	41 轴	1	灯具	加装
6	44-46 轴	1	灯具	加装
7	A 轴外门	3	安全出口 1 灯 2	加装
8	门厅	1	复合标志	加装
9	门厅	5	灯具、安全出口	加装

## 六层

序号	位置	数量	名称	整改方式
1	5-6 轴	2	消火栓	加装
2	5-6 轴	1	应急灯	加装



### 住院处六层

序号	位置	数量	名称	整改方式
1	设备间	1 套	气体区域报警设备	加装
2	55 轴, 57 轴	1	灯具	加装
3	57-58 轴	2	复合灯具	加装
4	57-58 轴楼梯间	2	灯具	加装
5	54 轴-R 轴		灯具都没有	加装
6	N 轴		灯具没有	加装
7	C-A 轴		灯具没有	加装



### 发热门诊（新增加消火栓位置与图纸相符。）

序号	位置	数量	名称	整改方式
1	消火栓立管		立管	原 65 改 100
2	4 轴-1 轴连廊		喷淋系统	加装
3	1-4 轴		报警系统	加装
4	1-4 轴		灯具	位置改
5	喷淋立管		立管	原 125 改 150
6	6-7 轴楼梯间		无管	
7	一层 CT 室		气体灭火	加装
8	二层 21 轴		复合灯具及安全出口	加装
9	二层 14-15 轴及楼梯间		复合灯具及灯具	加装
10	一层 A 轴 18 轴	2	灯具	加装
11	13 轴-18 轴	2	壁灯及安全出口	加装
12	14-15 轴	1	复合标志灯	加装
13	泵房	1	消防泵	15KW 改 18.5KW
14	泵房	1	消火栓控制柜	加装
15	泵房	1	消火栓泵电源及负载	加装
16	泵房	2	消防模块从控制柜内移出, 加模块箱	加装

## 住院部及消控室

- 1.控制室暖气不符(拆除)。
- 2.主机维修与操作距离不足(移位)。
- 3.消控室灯具不符合要求(更换)。
- 4.电话主机联网故障（维修）。
- 5.图形显示装置显示不全(维修)。
- 6.电梯未做联动迫降，电梯机房存在可燃材料，楼梯与图纸不符。
- 7.室外逃生梯 2 部未做。
- 8.消防救援窗 27 个未做（1.2\*1.2 玻璃）。
- 9.封闭楼梯间乙级门都未做。
- 10.一二层戊类库房乙级防火门未做。
- 11.一层大厅防火窗未做（药局）。
- 12.电梯机房门及通楼顶棚内门为乙级防火门未做。
- 13.五层手术室有管网式七氟丙烷气体灭火系统（二次深化设计）。
- 14.一层西侧楼梯间无防火门。
- 15.共性问题，楼梯间存在功能性房间且防火门闭门器未做防火门无标识。
- 16.原消火栓箱与图纸设计不符（箱子尺寸小，箱内无软管卷盘）。
- 17.喷淋头设置上喷下喷不符合要求。
- 18.四层通向室外疏散梯的乙级门都未做
- 19.西侧逃生梯室外乙级防火门未做，室外逃生梯防火阻燃不足，平台耐火等级不足，两米内窗口未封堵，疏散宽度栏杆高度不符合要求。



- 20.喷淋主管为 DN125 与图纸不符。
- 21.喷淋为下喷，室内尚未吊顶。
- 22.二层中间楼梯间无防火门。
- 23.三至六层消防端子箱导线无标识。
- 24.喷淋末端试水未引入下水管。
- 25.喷淋末端试水装置管线未引至排水管。
- 26.四层西室外楼梯未设置防火门。
- 27.主楼一至五层库房未设置乙级防火门。
- 28.六层部分房间功能与图纸不符。
- 29.六层缺少一部疏散楼梯。
- 30.电梯间未设置甲级防火门。
- 31.消防泵房配电室未设甲级防火门。
- 32.线路裸露，明敷为穿管。

本楼防火门具体情况如下：

一层：3 套（乙级 1821 两套，甲级 1821 一套），9 套（乙级 1821），

防火窗 3 套（乙级 1221），3 套窗未封堵。

二层：3 套（乙级 1821 两套，甲级 1821 一套），5 套（乙级 1121），

防火窗 1 套（乙级 1221）。

三层：3 套（乙级 1821 两套，甲级 1821 一套），3 套（乙级 1121），

防火窗 1 套（乙级 1221）。

四层：2 套（乙级 1821 一套，甲级 1821 一套），3 套（乙级 1121），

防火窗 1 套（乙级 1221）。





五层: 3 套(乙级 1821 套,) 1 套甲级(1821 一套), 4 套(乙级 1121),  
防火窗 1 套(乙级 1221)。

六层: 1 套(乙级 1821 套,) 2 套甲级(1821 一套), 4 套(乙级 1121),  
防火窗 1 套(乙级 1221)。

